

【별지 9】 청사신축 원가회계 정보

[무안소방서 차고 증축공사]

소방행정과, 지방소방사 정창희, 061-450-0752

1. 일반현황

구분	내용					비고	
일반현황	○ 소재지	전남 무안군 무안읍 공항로133					
	○ 인구 수	착공일	준공일				
		82,041명(2018. 9월 기준)		81,991명(2018. 12월 기준)			
	○ 공무원 수	착공일	준공일			정원/현원	
143명 / 140명		156명 / 143명					
○ 재정자립도	착공일	준공일					
사업개요	○ 기존청사						
	용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)	비고
	가타(차고)	2016	12,848.7㎡		2,643,73㎡	-/2	
	○ 청사신축 필요성		119구조대 주차 공간확보 및 장비의 효율적 관리 등				
	○ 사업기간	착공 당시	2018. 9. ~ 2018. 12. (4개월)				
		준공	2018. 9. ~ 2018. 12. (4개월)				
	○ 사업수행방식		입찰 (제한경쟁, 소액수의)				
	○ 추정(예정)가격	57,486,000	계약금액	50,047,000	낙찰율	87%	
	○ 청사 규모						
	용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)	비고
가타(차고)	2018	12,848.7㎡		71.4㎡	-/1		
소요예산액	○ 사업비 조달 현황						
	구분	합계	국비	시도비	시군구비	지방채	
	합계	109,641,000		109,641,000			
	Y-3 이전						
	Y-2						
	Y-1						
	준공연도(Y)	109,641,000		109,641,000			
	○ 세부 내역별 사업비						
	구분	연도별 사업비				준공연도(Y)	비고
		Y-3 이전	Y-2	Y-1			
1) 토지매입비							
2) 설계비				7,000,000			
3) 감리비							
4) 공사비				76,265,000			
5) 기타부대비				26,375,640			
추진일정	구분	년월	결과	관련기관	비고		
	중기재정계획			자체			
	타당성 조사			자체			
	투자심사			중앙			
	공유재산관리계획			지방의회			
	설계	2018. 10.	가능	자체			
	착공	2018. 11.	가능	자체			
준공	2018. 12.	가능	자체				

2. 공종별 공사비 현황

(단위:원, %)

공 종		점유율	사업공사비	비고
합계	금액		109,640,640	설계비 등 포함
	원/m ²	1,535,583		71.4m ²
	비율	100		
건 축	금액		74,958,000	
	원/m ²	1,049,831	2	
	비율	68		
기 계	금액			
	원/m ²			
	비율			
전 기	금액		8,307,000	
	원/m ²	116,344		
	비율	8		
통 신	금액			
	원/m ²			
	비율			
부대시설 (관급,기타)	금액		26,375,640	
	원/m ²	369,406		
	비율	24		

[진월119지역대 신축]

광양소방서, 오원군, 798-0751

1. 일반현황

구 분	내 용					비 고	
일 반 현 황	○ 소재지	전남 광양시 진월면 마룡리 1025-1					
	○ 인구 수	착공일		준공일			
		2,817명(2017. 7월 기준)		2,966명(2018. 7월 기준)			
	○ 공무원 수	착공일		준공일		정원/현원	
16명/ 16명		22명/ 22명					
○ 재정자립도	착공일		준공일				
사 업 개 요	○ 기존청사						
	용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상) 비고	
	기타(소방서)	1991	107.6㎡	49.5㎡	107.6㎡	-/2	
	○ 청사신축 필요성 화재·구조·구급 등 재난 대응체계 강화 및 소방 서비스 확대						
	○ 사업기간	착공 당시		2017. 9. ~ 2018. 7. (11개월)			
		준공		2017. 9. ~ 2018. 7. (11개월)			
	○ 사업수행방식 입찰(설계·시공일괄입찰, 적격심사 낙찰제, 최저가 낙찰제), 수의계약						
	○ 추정(예정)가격		594,000,000원	계약금액	528,621,000원	낙찰율	88.9%
	○ 청사 규모						
	용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상) 비고	
기타(소방서)	2018	1,651㎡	219.2㎡	365.3㎡	-/2		
소 요 예 산 액	○ 사업비 조달 현황						
	구분	합계	국비	시도비	시군구비	지방채	
	합계	640,274,000		640,274,000			
	Y-3 이전						
	Y-2						
	Y-1	640,274,000		640,274,000			
	준공연도(Y)						
	○ 세부 내역별 사업비						
	구분	연도별 사업비				비고	
		Y-3 이전	Y-2	Y-1	준공연도(Y)		
	1) 토지매입비						
	2) 설계비			33,680,000			
3) 감리비			8,376,000				
4) 공사비			594,000,000				
5) 기타부대비			4,218,000				
추 진 일 정	구 분	년월	결과	관련기관	비고		
	중기재정계획			자체			
	타당성 조사			자체			
	투자심사			중앙			
	공유재산관리계획			지방의회			
	설계			자체			
	착공	2017. 9.	가능	자체			
준공	2018. 7.	가능	자체				

2. 공종별 공사비 현황

(단위:원, %)

공 종		점유율	사업공사비	비고
합계	금액		640,274,000	설계비, 감리비 등 포함
	원/m ²	1,752,734		365.3m ²
	비율	100		
건 축	금액		579,655,000	
	원/m ²	1,586,792		
	비율	90.5		
기 계	금액			
	원/m ²			
	비율			
전 기	금액		41,402,000	
	원/m ²	113,336		
	비율	6.5		
통 신	금액		19,217,000	
	원/m ²	52,606		
	비율	3		
부대시설 (토목,조경)	금액			
	원/m ²			
	비율			

[노안119지역대 신축공사]

소방행정과, 지방소방교 김선명, 061-330-0752

1. 일반현황

구 분	내 용					비 고	
일 반 현 황	○ 소재지	전라남도 나주시 노안면 금산로 9					
	○ 인구 수	착공일	준공일				
		5,184명(2018년 2월 기준)		5,092명(2018년 6월 기준)			
	○ 공무원 수	착공일	준공일			정원/현원	
		0명/0명		6명/6명			
○ 재정자립도	착공일	준공일					
사 업 개 요	○ 기존청사						
	용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)	
						비고	
	○ 청사신축 필요성		소방수요에 따른 소방청사 신축				
	○ 사업기간	착공 당시	2018. 2. ~ 2018. 6.(4개월)				
		준공	2018. 2. ~ 2018. 6.(4개월)				
	○ 사업수행방식		입찰(제한경쟁, 총액입찰, 적격심사)				
	○ 추정(예정)가격		590,282,000원	계약금액	416,545,000원	낙찰율	87.99%
	○ 청사 규모						
	용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)	
기타(소방서)	2018	950㎡		261.96㎡	-/1		
소 요 예 산 액	○ 사업비 조달 현황						
	구분	합계	국비	시도비	시군구비	지방채	
	합계	640,274,000		640,274,000			
	Y-3 이전						
	Y-2						
	Y-1	640,274,000		640,274,000			
	준공연도(Y)						
	○ 세부 내역별 사업비						
	구분	연도별 사업비				비고	
		Y-3 이전	Y-2	Y-1	준공연도(Y)		
	1) 토지매입비						
	2) 설계비						
	3) 감리비			8,376,000			
4) 공사비			627,680,000				
5) 기타부대비			4,218,000				
추 진 일 정	구 분	년월	결과	관련기관	비고		
	중기재정계획			자체			
	타당성 조사			자체			
	투자심사			중앙			
	공유재산관리계획			지방의회			
	설계	2017. 9.	가능	자체			
	착공	2018. 2.	가능	자체			
준공	2018. 6.	가능	자체				

2. 공종별 공사비 현황

(단위:원, %)

공 종		점유율	사업공사비	비고
합계	금액		627,680,000	
	원/m ²	2,396,091		261.96m ²
	비율	100		
건 축	금액		362,494,000	
	원/m ²	1,383,776		
	비율	58		
기 계	금액			
	원/m ²			
	비율			
전 기	금액		35,991,063	
	원/m ²	137,413		
	비율	5		
통 신	금액		18,439,000	
	원/m ²	70,388		
	비율	3		
부대시설 (토목,조경)	금액		210,755,937	
	원/m ²	804,534		
	비율	34		

[보건환경연구원 동부지원 건축공사]

동부지원 김남규 (720-1620)

1. 일반현황

구 분	내 용					비 고	
일 반 현 황	○ 소재지	전남 순천시 해룡면 울촌산단5로 7, 전남보건환경연구원 동부지원					
	○ 인구 수	착공일		준공일			
		90만명(2017. 7월 기준)		90만명(2018. 7월 기준)			
	○ 공무원 수	착공일		준공일		정원/현원	
-명/-명		19명/16명					
○ 재정자립도	착공일		준공일				
사 업 개 요	○ 기존청사						
	용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)	비고
	기타(사업소)	2011	13,268㎡	2,484㎡	6,800㎡	1/3	
	○ 청사신축 필요성						
	동부지역 주민 불편 해소 및 환경오염 사고 발생시 신속한 대처						
	○ 사업기간	착공 당시		2017. 3 ~ 2018. 2.(12개월)			
		준공		2017. 3 ~ 2018. 2.(12개월)			
	○ 사업수행방식						
	설계(공모), 토목 건축공사(전남개발공사 위탁)						
	○ 추정(예정)가격						
5,000백만원		계약금액	5,000백만원		낙찰율	87.74%	
○ 청사 규모							
용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)	비고	
기타(사업소)	2018	3,998㎡	891㎡	2,320㎡	-/3		
소 요 예 산 액	○ 사업비 조달 현황						
	구분	합계	국비	시도비	시군구비	지방채	
	합계	7,064백만원		7,064백만원			
	Y-3 이전						
	Y-2	7,064백만원		7,064백만원			
	Y-1						
	준공연도(Y)						
	○ 세부 내역별 사업비						
	구분	연도별 사업비				비고	
		Y-3 이전	Y-2	Y-1	준공연도(Y)		
	1) 토지매입비		1,602백만원				
	2) 설계비		233백만원				
	3) 감리비		49백만원				
4) 공사비		5,160백만원					
5) 기타부대비		20백만원					
추 진 일 정	구 분	년월	결과	관련기관		비고	
	중기재정계획	2015. 11.	반영	자체			
	타당성 조사	해당없음					
	투자심사	2016. 2.	조건부	중앙			
	공유재산관리계획	2015. 10.	승인	지방의회			
	설계	2016. 9.	가능	자체			
	착공	2017. 3.	가능	전남개발공사			
준공	2018. 2.	가능	전남개발공사				

2. 공종별 공사비 현황

(단위:원, %)

공 종		점유율	사업공사비	비고
합계	금액		5,160,000,000	
	원/m ²	2,224,138		2,320m ²
	비율	100		
건 축	금액		3,039,552,270	
	원/m ²	1,310,152		
	비율	59		
기 계	금액		225,622,380	
	원/m ²	97,251		
	비율	4		
전 기	금액		872,703,350	
	원/m ²	376,165		
	비율	17		
통 신	금액		108,451,400	
	원/m ²	46,746		
	비율	2		
부대시설 (토목,조경)	금액		62,839,920	
	원/m ²	27,086		
	비율	1		
기타시설 (소방 가스 등)	금액		850,830,680	
	원/m ²	366,737		
	비율	17		

[송광119지역대 신축 공사]

소방행정과 061-750-0751, 주형선

1. 일반현황

구 분	내 용					비 고	
일 반 현 황	○ 소재지	전남 순천시 송광면 이읍리 1334-6번지					
	○ 인구 수	착공일		준공일			
		1,721명(2018. 2월 기준)		1,721명(2018. 8월 기준)			
	○ 공무원 수	착공일		준공일		정원/현원	
6명/6명		6명/ 6명					
○ 재정자립도	착공일		준공일				
사 업 개 요	○ 기존청사						
	용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)	
						비고	
	○ 청사신축 필요성						
	지역민 소방사각 지역 해소 등						
	○ 사업기간	착공 당시		2018. 2. ~ 2018. 8. (6개월)			
		준공		2018. 2. ~ 2018. 8. (6개월)			
	○ 사업수행방식						
	입찰(설계·시공일괄입찰, 적격심사 낙찰제, 최저가 낙찰제), 수의계약						
	○ 추정(예정)가격		498,942,000	계약금액	374,924,000	낙찰율	87.747 %
○ 청사 규모							
용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)	비고	
기타(소방서)	2018	330m ²		258.48m ²	-/2		
:							
소 요 예 산	○ 사업비 조달 현황						
	구분	합계	국비	시도비	시군구비	지방채	
	합계	582,659,000		582,659,000			
	Y-3 이전						
	Y-2						
	Y-1	31,049,000		31,049,000			
	준공연도(Y)	551,610,000		551,610,000			
	○ 세부 내역별 사업비						
	구분	연도별 사업비				비고	
		Y-3 이전	Y-2	Y-1	준공연도(Y)		
1) 토지매입비							
2) 설계비							
3) 감리비			31,049,000	7,722,000			
4) 공사비				540,000,000			
5) 기타부대비				3,888,000			
추 진 일 정	구 분	년월				비고	
	중기재정계획				자체		
	타당성 조사				자체		
	투자심사				중앙		
	공유재산관리계획				지방의회		
	설계	2017. 9.	가능		자체		
	착공	2018. 2.	가능		자체		
준공	2018. 8.	가능		자체			

2. 공종별 공사비 현황

(단위:원, %)

공 종		점유율	사업공사비	비고	
합계	금액		582,659,000	설계비 및 감리비, 부대비 포함	
	원/m ²	2,254,174			258.48m ²
	비율	100			
건 축	금액		525,582,000		
	원/m ²	2,033,356			
	비율	90.2			
기 계	금액				
	원/m ²				
	비율				
전 기	금액		34,489,000		
	원/m ²	133,430			
	비율	5.9			
통 신	금액		22,588,000		
	원/m ²	87,388			
	비율	3.9			
부대시설 (토목,조경)	금액				
	원/m ²				
	비율				

[동북119안전센터 신축]

화순소방서, 정회상, 379-0752

1. 일반현황

구분	내용					비고	
일 반 현 황	○ 소재지	전라남도 화순군 화순읍 천변로 7					
	○ 인구 수	착공일	준공일				
		39,936명(2017. 7월 기준)		39,936명(2018. 7월 기준)			
	○ 공무원 수	착공일	준공일			정원/현원	
96명 / 95명		124명 / 124명					
○ 재정자립도	착공일	준공일					
사 업 개 요	○ 기존청사						
	용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)	비고
	기타(소방서)	1998	2,535	56.16	79.92	-/2	
	○ 청사신축 필요성		화순 동부권 농촌지역 소방력 균형배치로 재난 대응력 강화 및 소방수혜 확대 필요에 따라 대형소방차량 및 구조구급차량 배치와 소방훈련시설 등 현장대응능력 향상				
	○ 사업기간	착공 당시	2018. 3. ~ 2018. 8. (5개월)				
		준공	2018. 3. ~ 2018. 9. (6개월)				
	○ 사업수행방식		입찰(설계·시공일괄입찰, 적격심사 낙찰제, 최저가 낙찰제),				
	○ 추정(예정)가격		932,190,000원	계약금액	901,543,000원	낙찰율	87.9%
	○ 청사 규모						
	용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)	비고
기타(소방서)	2018	1,883㎡	373.87㎡	720.59㎡	-/2		
소 요 예 산 액	○ 사업비 조달 현황						
	구분	합계	국비	시도비	시군구비	지방채	
	합계			1,781,378,000			
	Y-3 이전						
	Y-2						
	Y-1			1,631,378,000			
	준공연도(Y)			150,000,000			
	○ 세부 내역별 사업비						
	구분	연도별 사업비				비고	
		Y-3 이전	Y-2	Y-1	준공연도(Y)		
1) 토지매입비							
2) 설계비			70,835,000				
3) 감리비			17,672,000				
4) 공사비			1,535,000,000	150,000,000			
5) 기타부대비			7,871,000				
추 진 일 정	구분	년월	결과	관련기관	비고		
	중기재정계획			자체			
	타당성 조사			자체			
	투자심사			중앙			
	공유재산관리계획		2017. 6.	가능	지방의회		
	설계		2017. 12.	가능	자체		
	착공		2018. 3.	가능	자체		
준공		2018. 9.	가능	자체			

2. 공종별 공사비 현황

(단위:원, %)

공 종		점유율	사업공사비	비고
합계	금액		1,781,378,000	
	원/m ²	2,472,110		720.59m ²
	비율	100		
건 축 · 기 계	금액		1,386,481,000	
	원/m ²	1,924,091		
	비율	78		
소 방	금액		9,745,000	
	원/m ²	13,524		
	비율	0.5		
전 기	금액		145,264,000	
	원/m ²	201,590		
	비율	8		
통 신	금액		63,444,000	
	원/m ²	88,045		
	비율	3.5		
부대시설 (토목,조경)	금액		176,444,000	
	원/m ²	244,860		
	비율	10		

[동물위생시험소 직원숙소 신축공사]

동물위생시험소 관리팀. 정영채. 430-2113

1. 일반현황

구 분	내 용					비 고
일 반 현 황	○ 소재지	전남 강진군 작천면 금강로619				
	○ 인구 수	착공일		준공일		
		명(2017. 7월 기준)		명(2018. 7월 기준)		
	○ 공무원 수	착공일		준공일		정원/현원
52명/51명		52명/51명				
○ 재정자립도	착공일		준공일			
사 업 개 요	○ 기존청사					
	용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상) 비고
	○ 청사신축 필요성					
	○ 사업기간		착공 당시	2018. 3. ~ 2018. 8. (4개월)		
			준공	2018. 3. ~ 2018. 8. (4개월)		
	○ 사업수행방식					
	입찰(설계·시공일괄입찰)					
	○ 추정(예정)가격		461,819,000원	계약금액	414,151,000원	낙찰율
○ 청사 규모						
용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상) 비고	
기타(교육연구 및 복지시설)	2018	249.5㎡		249.5㎡	-/2	
소 요 예산액	○ 사업비 조달 현황					
	구분	합계	국비	시도비	시군구비	지방채
	합계	449,244,010		449,244,010		
	Y-3 이전					
	Y-2					
	Y-1					
	준공연도(Y)	449,244,010		449,244,010		
	○ 세부 내역별 사업비					
	구분	연도별 사업비				비고
		Y-3 이전	Y-2	Y-1	준공연도(Y)	
	1) 토지매입비	-	-	-	-	
	2) 설계비				17,964,000	
3) 감리비				7,260,000		
4) 공사비				424,020,010		
5) 기타부대비						
추 진 일 정	구 분	년월	결과	관련기관	비고	
	중기재정계획			자체		
	타당성 조사			자체		
	투자심사			중앙		
	공유재산관리계획			지방의회		
	설계	2017. 12.	가능	자체		
	착공	2018. 3.	가능	자체		
준공	2018. 8.	가능	자체			

2. 공종별 공사비 현황

(단위:원, %)

공 종		점유율	사업공사비	비고
합계	금액		449,244,010	설계비 등 포함
	원/m ²	1800577		249.5m ²
	비율	100		
건 축	금액		386,947,010	
	원/m ²	1,550,890		
	비율	86.1		
설 계	금액		17,964,000	
	원/m ²	72,000		
	비율	4		
전 기	금액		25,579,000	
	원/m ²	102,521		
	비율	5.7		
통 신	금액		11,494,000	
	원/m ²	46,068		
	비율	2.6		
부대시설 (토목,조경)	금액		7,260,000	감리용역비
	원/m ²	29098		
	비율	1.6		

동물위생시험소 북부지소 차고동 증축공사

동물위생시험소북부지소, 조정숙, 061-380-7911

1. 일반현황

구분	내용					비고	
일 반 현 황	○ 소재지	담양군 무정면 영천성도길 212					
	○ 인구 수	착공일	준공일				
	○ 공무원 수	착공일 16명/15명	준공일 16명/15명			정원/현원	
	○ 재정자립도	착공일	준공일				
사 업 개 요	○ 기존청사						
	용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)	비고
	기타(사업소)	2018	3,026㎡			-/2	
	:						
	○ 청사신축 필요성						
	○ 사업기간		착공 당시	2018. 4.~ 6. (3개월)			
			준공	2018. 4.~ 7. (4개월)			
	○ 사업수행방식						
	입찰(설계·시공 개별입찰)						
	○ 추정(예정)가격		199,000,000원	계약금액	160,719,000원	낙찰율	80.76%
소 요 예산액	○ 청사 규모						
	용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)	비고
	기타(차고)	2018	3,026㎡	182㎡	182㎡	-/1	
소 요 예산액	○ 사업비 조달 현황						
	구분	합계	국비	시도비	시군구비	지방채	
	합계	200,054,440		200,054,440			
	Y-3 이전						
	Y-2						
	Y-1						
	준공연도(Y)	200,054,440		200,054,440			
	○ 세부 내역별 사업비						
	구분	연도별 사업비				준공연도(Y)	비고
		Y-3 이전	Y-2	Y-1			
1) 토지매입비				-			
2) 설계비				11,610,000			
3) 감리비				3,000,000			
4) 공사비				168,328,500			
5) 기타부대비				17,115,940			
추 진 일 정	구분	년월	결과		관련기관	비고	
	중기재정계획				자체		
	타당성 조사				자체		
	투자심사				중앙		
	공유재산관리계획				지방의회		
	설계	2018. 2.	가능		자체		
	착공	2018. 4.	가능		자체		
준공	2018. 7.	가능		자체			

2. 공종별 공사비 현황

(단위:원, %)

공 종		점유율	사업공사비	비고
합계	금액		200,054,440	설계비 등 포함
	원/m ²	1,099,200		182m ²
	비율	100		
건 축	금액		159,358,569	
	원/m ²	875,597		
	비율	79.6		
기 계	금액		943,931	
	원/m ²	5,186		
	비율	0.5		
전 기	금액		8,026,000	
	원/m ²	44,099		
	비율	4		
설 계	금액		11,610,000	
	원/m ²	63,791		
	비율	5.8		
부대시설 (관급자재 감리비)	금액		20,115,940	관급자재 17,115,940원 감리비 3,000,000원
	원/m ²	110,537		
	비율	10.1		

가축방역용 차량자동 소독시설 기계실 설치

서부지소 임경순 350-2100

1. 일반현황

구 분	내 용					비 고	
일 반 현 황	○ 소재지	전남 영광군 묘량면 밀재로 385					
	○ 인구 수	착공일		준공일			
		명(2018. 7월 기준)		명(2018. 7월 기준)			
	○ 공무원 수	착공일		준공일		정원/현원	
17명/ 14명		17명/ 14명					
○ 재정자립도	착공일		준공일				
사 업 개 요	○ 기존청사						
	용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)	비고
	기타(사업소)	2010	10,330㎡	1,205.49㎡	1,205.49㎡	-/2	
	:						
	○ 청사신축 필요성		가축방역 차량자동 소독시설 운영				
	○ 사업기간	착공 당시		2018. 7. ~ 2018. 7. (19일)			
		준공		2018. 7. ~ 2018. 7. (19일)			
	○ 사업수행방식		수의계약				
	○ 추정(예정)가격		4,000,000원	계약금액	3,510,000원	낙찰율	88%
	○ 청사 규모						
용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)	비고	
기타(소독시설)	2018	9.75㎡	9.75㎡	9.75㎡	-/1		
:							
소 요 예 산 액	○ 사업비 조달 현황						
	구분	합계	국비	시도비	시군구비	지방채	
	합계	3,510,000	-	3,510,000	-	-	
	Y-3 이전						
	Y-2						
	Y-1						
	준공연도(Y)	3,510,000		3,510,000			
	○ 세부 내역별 사업비						
	구분	연도별 사업비				비고	
		Y-3 이전	Y-2	Y-1	준공연도(Y)		
1) 토지매입비							
2) 설계비							
3) 감리비							
4) 공사비				3,510,000			
5) 기타부대비							
추 진 일 정	구 분	년월	결과	관련기관	비고		
	중기재정계획			자체			
	타당성 조사			자체			
	투자심사			중앙			
	공유재산관리계획			지방의회			
	설계			자체			
	착공		2018. 7.	승인	자체		
준공		2018. 7.	승인	자체			

2. 공종별 공사비 현황

(단위:원, %)

공 종		점유율	사업공사비	비고
합계	금액		3,510,000	
	원/m ²	360,000		9.75m ² 증축
	비율	100		
건 축	금액		3,510,000	
	원/m ²	360,000		9.75m ² 증축
	비율	100		
기 계	금액			
	원/m ²			
	비율			
전 기	금액			
	원/m ²			
	비율			
통 신	금액			
	원/m ²			
	비율			
부대시설 (토목,조경)	금액			
	원/m ²			
	비율			

영암소방서 사무실 증축공사

소방행정과 박원철 061-460-0752

1. 일반현황

구분	내용					비고	
일 반 현 황	○ 소재지	영암군 삼호읍 나불로 192					
	○ 인구 수	착공일	준공일				
		명(2018. 7월 기준)		명(2018. 7월 기준)			
	○ 공무원 수	착공일	준공일			정원/현원	
	143명/124명		143명/124명				
○ 재정자립도	착공일	준공일					
사 업 개 요	○ 기존청사						
	용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)	
	영암소방서	2018	3,3061	2,656.47	2,656.47	1/3	
	:						
	○ 청사신축 필요성 (민원인 편의를 위한 사무실 공간확보)						
	○ 사업기간		착공 당시	2018. 1. ~ 2018. 7. (7개월)			
			준공	2018. 1. ~ 2018. 7. (7개월)			
	○ 사업수행방식 입찰(설계·시공일괄입찰, 적격심사 낙찰제, 최저가 낙찰제), 수의계약						
	○ 추정(예정)가격		58,134,000원	계약금액	42,641,000원	낙찰율	87.85 %
	○ 청사 규모						
용도	준공연도	부지면적	기준면적	건물연면적	층수 (지하/지상)		
기타(민원실)	2018	3,3061㎡	27.01㎡	27.01㎡	1/3		
:					증축		
소 요 예산액	○ 사업비 조달 현황						
	구분	합계	국비	시도비	시군구비	지방채	
	합계	62,714,000		62,714,000			
	Y-3 이전						
	Y-2						
	Y-1						
	준공연도(Y)	62,714,000		62,714,000			
	○ 세부 내역별 사업비						
	구분	연도별 사업비				비고	
		Y-3 이전	Y-2	Y-1	준공연도(Y)		
1) 토지매입비							
2) 설계비				4,580,000			
3) 감리비							
4) 공사비				58,134,000			
5) 기타부대비							
추 진 일 정	구분	년월	결과	관련기관	비고		
	중기재정계획			자체			
	타당성 조사			자체			
	투자심사			중앙			
	공유재산관리계획			지방의회			
	설계	2018.03.13	가능	자체			
	착공	2018.05.01.	가능	자체			
준공	2018.06.12	가능	자체				

2. 공종별 공사비 현황

(단위:원, %)

공 종		점유율	사업공사비	비고
합계	금액		58,134,000	27.01m ²
	원/m ²	2152313		
	비율	100		
건 축	금액		49,288,000	
	원/m ²	1824806		
	비율	85		
기 계	금액			
	원/m ²			
	비율			
전 기	금액		6,426,000	
	원/m ²	237911		
	비율	11		
통 신	금액		2,420,000	
	원/m ²	89596		
	비율	4		
부대시설 (토목,조경)	금액			
	원/m ²			
	비율			