
[별지10.] 개별투자심사 추진 현황

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	2021 김대중 평화회의	담당자	자치행정과 성정훈(☎286-3526)
-----	---------------	-----	----------------------

□ 사업목적 및 필요성

○ 김대중 대통령의 민주·인권·평화·화해의 정신을 계승·발전시켜 전남을 대표하는 품격있는 국제행사 개최

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 10. 26.(화) ~ 10. 28.(목) / 3일간(전야제 포함)

○ 장 소 : 김대중노벨평화상기념관 및 목포 평화광장

○ 참 석 자 : 10여 개국, 5,000여명(지도자, 노벨평화상 수상자, 국내외 석학, 도민, 학생 등)

○ 주최/주관 : 전라남도/김대중평화센터

○ 주요내용 : 전야제 문화행사, 개최식, 기조연설, 세션토론, 라운드테이블

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	1,000	-	1,000	-	미정
국 비					
시 도 비	1,000	-	1,000	-	미정
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타					

□ 추진성과(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 김대중 대통령의 민주주의와 인권, 용서와 화해, 생명과 평화의 정신을 대통령의 고향에서 세계 유명 석학들이 참여(36명)하여 계승·발전하는 장 마련

- 화해와 연대, 한반도 평화의 대전환, 빈곤과 불평등, 질병가 인류, 청년과 미래 등 7개의 주제로 기조연설(2), 세션(4), 라운드테이블(3) 진행

○ 문재인 대통령, 프란치스코 교황, 고르바초프 전 소련 대통령 등 세계적인 지도자들의 참여로 행사의 품격을 향상시키고 국민적 관심을 불러일으킴

- TV 방송(동영상) 홍보 48회, 중앙·지방신문 600여회, 유튜브 5,070명 시청

○ 우리 도가 김대중 대통령의 브랜드를 가지고 세계인과 함께하고 관련 기관 (남아공 넬슨 만델라 재단, 독일 빌리 브란트 재단 등)과 향후 교류할 수 있는 계기 마련 및 ‘평화의 도시’라는 이미지 초석 마련

□ 향후계획

○ 2023 김대중 평화회의 대면행사로 계획, 기존 도 기념사업과 연계하여 추진

사업명	기후변화 대응 산림자원 육성	담당자	산림생명자원과 조지웅(2338-4243)
-----	-----------------	-----	------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 기후변화에 대응하는 신품종 개발과 난대산림자원 증식보전을 위한 산림 바이오소재 생산 공급기반 마련 등 지구별 연구단지 조성

☐ 사업개요

- 기 간 : 2021 ~ 2030(10년간)
- 위 치 : 해남군 마산면 상등리 산1-1일원(도유림)
- 규 모 : 165ha

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 260백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	26,000	-	1,040	636	24,324
국 비	16,000	-	717	403	14,880
시 도 비	8,000	-	175	233	7,592
시군구비	2,000	-	148	-	1,352
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 4%)

- (기반조성) 산림유역관리 사업 85ha (985백만원)
- (시험조림) 미세먼지 저감 등 탄소중립 시범 숲 조성 3ha(55백만원)

☐ 향후계획

- (시험조림) 미세먼지 저감수종발굴 시험조림(66백만원)
- 기존 산림사업과 연계하여 기반조성, 연구단지 및 보전단지 조성 연차별 추진

☐ 사업변경 내역(해당시)

- 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명	전라남도 농업인 회관 건립	담당자	농업정책과 김정관(☎286-6241)
-----	----------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 농생명 산업 중심지 위상에 걸맞은 농업인 회관을 건립하여 우리 도 농업인 전용 소통의 공간 제공 및 자긍심 고취

☐ 사업개요

- 기 간 : '21. 8. ~ 23. 12.
- 위 치 : 전라남도 무안군 일로읍 망월리 청15블록, 공공청사용지
- 규 모 : 1동(지상4층), 연면적 2,500㎡ / 부지 3,248㎡

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 9,200백만원 * 부지매입비 포함

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계					
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비		-	384	4,231	4,585
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

- 건축 계획 수립 : '21. 2.
- 지방재정 투자심사 및 공공건축물 심의 : '21. 5~6.
- 실시설계 완료 : '22. 8.
- 공정별 계약심사 및 일상감사 : '22. 7. ~ 8.

☐ 향후계획

- BF 예비인증 완료 : '22. 7.
- 공정별 공사발주의뢰 및 계약 : '22. 8. ~ 9.
- 공사 착공 : '22. 9.
- BF 본인증 완료 : '23. 10.
- 농업인 회관 준공 및 입주 : '23. 12.

☐ 사업변경 내역

- 총사업비 : (당초) 9,200백만원 → (변경) 10,200백만원
 - * 원자재(철근 등) 가격 인상으로 사업비 증액
- 사업기간 : (당초) '21. 8. ~ '23. 3. → (변경) '21. 8. ~ '23. 12.
 - * 공공 건설공사의 공사기간 산정기준('21년말 시행)에 따라 적정공사기간 확보 의무 준수

사업명	원화~효산(1) 지방도 확포장공사	담당자	도로교통과 윤민우 (☎ 061-286-7444)
-----	--------------------	-----	-------------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 지방도 817호선 구간중 화순군 도곡면 원화리~천암리 구간 2차로를 4차로 확포장하여 교통편의 증진, 지역개발 및 국토 균형발전 도모하고자 함.

☐ 사업개요

- 기 간 : 2021. 10. 26 ~ 2026. 09. 29
- 위 치 : 전라남도 화순군 도곡면 원화리 ~ 천암리 일원
- 규 모 : L=1.42km(4차로), B=19.5m, 교량 1개소/120m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 44,348백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계					
국 비					
시 도 비	44,348	-	100	12,925	31,323
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 29.3%)

- 2021. 10. : 공사계약 및 착공, 도급액 100백만원 집행
- 2022. 08. 현재 : 도급액 320백만원(선금금), 보상비 12,409백만원 집행, 용역비 196백만원(선금금)

☐ 향후계획

- 2022. 12. : 13,689백만원 집행 예정(30.8%)
 - 도급액 948백만원, 관급액 52백만원, 보상비 12,409백만원, 용역비 280백만원
- 2023년 이후 : 보상 완료 및 본격 공사추진으로 2026년 9월 준공 예정

☐ 사업변경 내역

- 해당없음

사업명	군남~영광간 4차로 확포장공사	담당자	도로교통과 이명재 (☎286-7461)	
-----	------------------	-----	--------------------------	--

☐ 사업목적 및 필요성

- 영광군과 무안군 해제면, 신안군 지도면, 증도면 등을 연결하는 보조간선도로 기능 향상

☐ 사업개요

- 기 간 : 2022. 10. ~ 2027. 10.
- 위 치 : 영광군 군남면 포천리 ~ 영광읍 신하리(지방도 805호선)
- 규 모 : 도로확장 5.18km(교량 1개소/130m), 4차로

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 48,900백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	48,900	-	-	4,361	44,539
국 비					
시 도 비	48,900	-	-	4,361	44,539
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

- 2022. 5. : 실시설계 완료
- 2022. 5. : 공사발주 의뢰(조달청)

☐ 향후계획

- 2022. 9. ~ : 편입토지
- 2022. 10. : 공사착공 및 시공측량
- 2027. 10. : 공사준공

☐ 사업변경 내역

- 해당없음

사업명	당목 우회도로 개설공사	담당자	도로교통과 문현혁 (☎286-7445)
-----	--------------	-----	--------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 지방도 830호선 구간 중 완도군 약산면 당목리 우회도로를 개설하여 장보고대교 준공이후 급증하는 관광객의 편의를 도모하고
- 지역 주민 교통편익 증진 및 교통소통에 원활을 기하고 주민소득 증대에 기여

☐ 사업개요 - 국도 노선승격으로 사업 미추진

- 기 간 : -
- 위 치 : 완도군 약산면 지내(지방도 830호선)
- 규 모 : 도로확·포장 L= 1.45km, B= 11.5m(2차로)
- ※ 고흥~완도(42.4km) 구간 국도27호선승격(2021. 6. 22.)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 48,900백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	48,900	-	-	-	-
국 비					
시 도 비	48,900	-	-	-	-
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 0%)

- 2021. 6. 22. : 고흥~완도(42.4km) 구간 국도27호선승격
- 2021. 9. : 당목우회도로 추진관련 협의(도↔익산청)
- 2021. 10. : 실시설계 완료
- 2021. 12. : 우회도로 설계도서 이관

☐ 향후계획

- 해당노선 개설공사가 조속히 시행될 수 있도록 지속 건의
 - 「제6차 국도·국지도 건설계획」 또는 위험도로 및 병목지점 개선 7단계 대상 사업에 반영 건의

☐ 사업변경 내역

- 해당없음

사업명	남악~임성간 지방도 4차로 확포장공사	담당자	도로교통과 윤민우 (☎ 061-286-7444)
-----	-------------------------	-----	-------------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 무안군 삼향읍에 위치한 삼향로로 북측의 지방도 825호선과 남측의 후광대로를 연결하는 도로이며, 도로를 확장하고 시설을 개량하여 원활한 교통소통과 지역균형발전을 도모하기 위함.

☐ 사업개요

- 기 간 : 2022. 07. 18 ~ 2025. 07. 17
- 위 치 : 전라남도 무안군 삼향읍 남악리 ~ 임성리 일원
- 규 모 : L=1.16km(4차로), B=21.0m, 교량 1개소/30m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 13,412백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계					
국 비					
시 도 비	13,412	-	-	180	13,232
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : - %)

- 2022. 07. : 공사계약 및 착공
- 2022. 08. : 시공 확인측량, 가설사무실 준비

☐ 향후계획

- 2022. 12. : 도금액 180백만원 집행 예정(1.3%)
- 2023년 이후 : 보상 완료 및 본격 공사추진으로 2025년 7월 준공 예정

☐ 사업변경 내역

- 해당없음

사업명	친환경선박 극저온 단열시스템 국산화 실증기반 구축	담당자	기반산업과 286-3831)	김병만(☎)
-----	--------------------------------	-----	--------------------	--------

☐ **사업목적 및 필요성**

○ 국제환경규제 강화로 친환경선박 LNG운반선 수요증가, 우리나라가 건조를 선도하고 있으나 LNG화물창 핵심기술 해외의존도가 높아 기술료 해외유출(적당 100억 원), 원가절감 및 경쟁력강화를 위해 국산화 필요

☐ **사업개요**

○ 기 간 : 2021~2024

○ 위 치 : 영암군 삼호읍 일원(대불산단 내)

○ 규 모 : 실증센터 구축, 장비 구축(40종), 기술개발 2과제 등

☐ **소요재원 및 사업비 집행현황**

○ 총사업비 : 29,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	29,200	6,000	13,100	7,300	2,800
국 비	13,900	1,500	6,700	5,000	700
시 도 비	4,000	1,200	2,000	400	400
시군구비	6,000	1,800	3,000	600	600
지 방 채	0	-	-	-	-
민간자본	5,300	1,500	1,400	1,300	1,100
기 타	0	-	-	-	-

☐ **추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)**

○ 협약체결 및 부지매입, , 장비 13종구축, LNG 화물창 생산전문인력양성(26명)

○ 센터설계 착수('22.8한), 기업 기술자문 5건, 제품개발지원 2건 등

☐ **향후계획**

○ 실증센터 착공('22.9) 및 구축완료('23.2.), 장비구축 19종, 기업지원 등

○ K-화물창 실증 및 국제표준 제시('24.12.한)

☐ **사업변경 내역(해당시)**

(변경전:기준), 총사업비 29,200

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	29,200	6,000	13,100	7,300	2,800
국 비	13,900	1,500	6,700	5,000	700
시 도 비	4,000	1,200	2,000	400	400
시군구비	6,000	1,800	3,000	600	600
지 방 채	0	-	-	-	-
민간자본	5,300	1,500	1,400	1,300	1,100
기 타	0	-	-	-	-

(변경후) 총사업비 30,841

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	30,841	0	5,819	13,835	11,187
국 비	15,136	-	1,736	6,833	6,567
시 도 비	4,000	-	1,200	2,000	800
시군구비	6,000	-	1,320	3,480	1,200
지 방 채	0	-	-	-	-
민간자본	5,705	-	1,563	1,522	2,620
기 타	0	-	-	-	-

사업명	석유화학산업고도화를 위한 촉매테스트베드 구축	담당자	기반산업과 강원구 (☎286-3841)
-----	-----------------------------	-----	--------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- (기반구축) 석유화학 공정기술 및 소재 기술의 국산화를 통한 수입 대체, 원가경쟁력 확보를 위한 촉매 제조 실증 기반구축

☐ 사업개요

- 기 간 : '21.6. ~ '25.12.
- 위 치 : 여수시 삼동지구
- 규 모 : 부지 9,850m², 연면적 2,950m²

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 28,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	28,300	0	3,663	10,353	14,304
국 비	10,000	0	2,000	2,000	6,000
시 도 비	7,300	0	1,663	2,358	3,299
시군구비	11,000	0	0	5,995	5,005
지 방 채		0			
민간자본		0			
기 타		0			

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 건축 실시설계 착수('21. 12.)
- 촉매 분석장비 6종 도입 심의 및 구매('21. 12.)

☐ 향후계획

- 실증동 및 기술지원동 건축 착공('22. 10.~)
- 촉매 제조 실증장비 10종 설계 및 도입 심의('22. 10.)

☐ 사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	소재부품공정혁신 시물레이션센터 구축	담당자	기반산업과 강원구 (☎286-3841)		
-----	------------------------	-----	--------------------------	--	--

☐ 사업목적 및 필요성

- (산업육성) 시물레이션에 기반한 석유화학제품 개발, 생산공정 효율화, 성능개선 등 인프라 구축으로 기업의 성장동력 촉진

☐ 사업개요

- 기 간 : '21. 10. ~ '23. 12.
- 위 치 : 여수시 삼동지구
- 규 모 : 부지 1,752m², 연면적 2,742m²

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 25,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	25,900	0	3,900	12,500	9,500
국 비	17,800	0	2,000	7,900	7,900
시 도 비	1,530	0	450	1,080	0
시군구비	3,570	0	1,050	2,520	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	3,000	0	400	1,000	1,600
기 타		0			

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

- 건축 실시설계 착수('21. 12.)
- 고성능 워크스테이션, 시물레이션 프로그램 5종 도입 심의 및 구축('22. 3.)

☐ 향후계획

- 시물레이션 센터 건축 착공('22. 10.~)
- 3D스캐너, 워크스테이션 등 시물레이션 장비 도입 심의 및 구축('22. 12.)

☐ 사업변경 내역(해당시)

- 해당없음

사업명	미래차 전자기파 적합성 인증시스템 기반구축	담당자	신성장산업과 이경미 (☎286-3962)
-----	-------------------------	-----	---------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 친환경 미래차에 대한 고전력(400V 이상) 기반의 기술 적용 확대에 따라 국제표준으로 차량 무선환경의 전자파 적합성 인증기준 강화

☐ 사업개요

- 기 간 : 2021~2023
- 위 치 : 영광군 대마전기차산단 內
- 사업내용 : 전자파 방사내성 인증평가시스템, 고전력 전장품 전자파 적합성 인증평가시스템, 전기구동 실제차량 및 부품 무반사실 등 구축

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 20,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	20,000		5,975	9,523	4,502
국 비	10,000		2,975	3,623	3,402
시 도 비	4,000		1,200	2,360	440
시군구비	6,000		1,800	3,540	660
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

- '21년 산업혁신기반구축사업 지원대상 공모평가 확정 : '21. 4. 22.
- 기관 간 협약체결 및 1차년도 사업착수 : '21. 6. ~
- 장비심의 및 구매계약·발주('21.11.), 건축공사 착공 : '22. 5. ~

☐ 향후계획

- 시험평가센터 건축공사 준공(~'23.9.), 장비구축 완료 : ~ '23. 12.
- 핵심부품 및 실차 공인시험기관 수행, 기업 기술지원 : ~ '23. 12.

☐ 사업변경 내역(해당시)

- (당초) 부지 2,973m², 연면적 3,443m² → (변경) 부지 2,427m², 연면적 2,815m²

사업명	친환경 리튬이차전지 재활용 실 증플랫폼 구축	담당자	신성장산업과 유호 (☎286-3931)
-----	-----------------------------	-----	--------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 지속적으로 증가하는 EV·ESS로부터 발생하는 사용 후 배터리의 효율적 재활용을 통해 글로벌 순환경제 선도를 위한 국가경쟁력 확보

☐ 사업개요

- 기 간 : 2021~2024
- 위 치 : 광양 익신일반산업단지 內
- 규 모 : 부지면적 5,718㎡(약1,730평), 건축연면적 3,300㎡(약1,000평, 1~3층 3개동)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 23,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	23,300		4,948	10,177	8,175
국 비	10,000		1,934	3,000	5,066
시 도 비	3,390		892.2	2,141.1	356.7
시군구비	7,910		2,081.8	4,995.9	832.3
지 방 채					
민간자본	2,000		40	40	1,920
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

- 실증센터 사업부지 확보 및 건축설계 완료 : '22. 6.

☐ 향후계획

- 이차전지 재활용 실증센터 건축공사 추진 : '22. 7. ~ '22. 10.

☐ 사업변경 내역(해당시)

- 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명	지역특화과수 지원센터 건립	담당자	과수연구소 박신(☎880-8012)
-----	----------------	-----	---------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 국립 아열대작물 농업연구단지 조성과 연계한 전남 아열대 과수 발전 기반 조성

☐ 사업개요

- 기 간 : 2021. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.
- 위 치 : 해남군 삼산면 상가리 405-5 번지 일원
- 규 모 : 16개동(지역특화과수 지원센터, 다목적교육장, 시범재배하우스 및 온실, 품질관리분석동, 노지실증포장)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 29,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계					
국 비	10,600		1,100	5,500	4,000
시 도 비	18,900		9,400	5,500	4,000
시군구비					
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35 %)

- 이전부지 구입 253,655㎡ : 2021. 6. 15.
- 기본 및 실시설계 용역 추진 : 2022. 7. ~ 2023. 3. 2.

☐ 향후계획

- 기반조성, 연구시설 및 지원센터 착공 : 2023. 3.
- 지원센터 완공 및 이전완료(예정) : 2024. 12.

☐ 사업변경 내역

- 총사업비 증액
 - 관리자 신축비용 28억 추가, 군관리계획 변경용역비 7억 추가

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	남도 의병역사박물관 건립	담당자	문화자원과 이재연(0286-5342)
-----	---------------	-----	----------------------

☐ **사업목적 및 필요성**

- 남도 의병의 역사적 의미를 체감하고 기억·추모할 수 있는 공간을 조성하고 주변 경관과 조화를 이루는 복합문화공간으로 조성

☐ **사업개요**

- 기 간 : 2021. 9. ~ 2024. 12.
- 위 치 : 전남 나주시 공산면 신곡리 산23-3 일원
- 규 모 : 부지 204,356㎡, 건축연면적 8,300㎡

☐ **소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 43,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	43,300	0	0	2,200	41,100
국 비	16,800			880	15,920
시 도 비	12,700			660	12,040
시군구비	13,800			660	13,140
지 방 채					
민간자본					
기 타					

☐ **추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)**

- (운영위원회) 국제설계공모 운영위원회 구성(9명) : '22. 01. 12.
- (설계공모) 남도 의병 역사박물관 국제설계공모 공고 : '22. 04. 22.
- (1단계공모) 국제설계공모 1단계 심사완료(5작품 선정) : '22. 06. 08.

☐ **향후계획**

- (당선작 선정) 국제설계공모 2단계 심사완료(당선작 선정) : '22. 08. 30.
- (설계용역) 중간 및 실시설계용역 추진 : '22. 9.~'23. 7.
- (공사 및 준공) 건립공사(전시물 제작설치 포함) : '23. 8.~'25. 6.

☐ **사업변경 내역**

- 해당사항 없음